

Programa	Inversión autorizada			contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
GIC				COAL-IR-OP-002/2018	CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CLASE 7 DE 14" DE DIAMETRO, EN LA CALLE AVENIDA PEDRERA DE LA COLONIA MUNICIPIOS LIBRES A LA COLONIA LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS. ( KM. 0+000 A KM. 0+700)	1,162,358.35	07/05/2018	20/06/2018			1	100%	100%	12353-61301	1,346,288.82	613	1,348,335.69	1,346,288.82	1,346,288.82	1,346,288.82	867
GIC				COAL-IR-OP-003/2018	CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CLASE 7 DE 14" DE DIAMETRO, EN LA CALLES TAMPICO-POZARICA, NACHITAL Y BENITO JUAREZ, DE LA COLONIA DIANA LAURA DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS (KM. 0+000 A KM. 0+450)	784,619.02	30/05/2018	24/06/2018			3	50%	56%	12353-61301	442,203.20	613	910,158.06	442,203.20	442,203.20	442,203.20	590
GIC				COAL-IR-OP-001/2018	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL CARCAMO FUNDO LEGAL " LA FLORIDA "	519,168.48	07/05/2018	20/06/2018	21/06/2018	02/07/2018	3	30%	30%	12353-61301	0.00	613	602,235.44	0.00	0.00	0.00	985
GIC				COAL-IR-OP-003/2018	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE Y LINEA DE PRESION CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CLASE 7 DE 14" DE DIAMETRO, EN LA CALLE AVENIDA PEDRERA DE LA COLONIA MUNICIPIOS LIBRES A LA COLONIA LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS (KM. 0+701 A KM 1+1068.2 Y KM. 0+000 A KM. 0+294.94 )	1,177,844.52	06/06/2018	04/07/2018			3	30%	30%	12353-61301	0.00	613	1,366,299.64	0.00	0.00	0.00	775
<b>TOTAL:</b>						<b>3,643,990</b>									<b>1,788,492</b>		<b>4,227,029</b>	<b>1,788,492</b>	<b>1,788,492</b>	<b>1,788,492</b>	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Estatus	1.- Terminada y operando
	2.- Terminada sin operación
	3.- En proceso
	4.- Suspendida
	5.- Cancelada
	6.- Otro especificar

DRA. BEATRIZ GOMEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO  
AUTORIZÓ

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO  
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA  
ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ  
SUBGERENTE FINANCIERO  
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN