



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Programa	Inversión autorizada			contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
GIC				G.G.025/2015	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CONSULTORIO MEDICO, DE 6 MTS. X 8 MTS. , DE MADERA DE PINO DE 1ERA. Y FORRO INTERIOR DE TABLARROCA EN PLANTA POTABILIZADORA HIDALGO	86,096	09/02/2015	14/03/2015			1	100%	100%	12362-62201	99,869	622	99,871	99,869	99,439	99,439	520
GIC				O.C. 139	CONCRETO HIDRAULICO BASE DEL CONSULTORIO MEDICO	8,700	26/01/2015	27/01/2015			1	100%	100%	12362-62201	10,092	622	10,092	10,092	10,092	10,092	
GIC				G.G.038/2015	EXTENSION PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CONSULTORIO MEDICO, DE 6 MTS. X 8 MTS. , DE MADERA DE PINO DE 1ERA. Y FORRO INTERIOR DE TABLARROCA EN PLANTA POTABILIZADORA HIDALGO	52,017	02/04/2015	22/04/2015			1	100%	100%	12362-62201	60,339	622	60,339	60,339	60,079	60,079	
APAzu 2014	72%	28%		SOP-IF-APAzu-248-14-P	AMPLIACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DUPORT, CONSISTENTE EN TANQUE, EQUIPAMIENTO, SUBESTACION ELECTRICA Y PLANTA DE EMERGENCIA, FILTROS, TANQUE 4TA. ESTAPA	16,767,720	03/06/2014	30/09/2014	08/11/2014	31/12/2014	1	100.00%	100.00%	12363-62301	4,782,949	623	4,782,995	4,782,949	4,782,949	4,782,949	50000
FOMYCRO	40%	60%		SOP-IF-AP-236-14-P	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 5 LTS./SEG. EN PARQUE INDUSTRIAL TECNIA	2,555,207	19/05/2014	16/08/2014		31/10/2014	3	79.70%	80.67%	12363-62301	795,629	623	1,487,193	795,629	795,629	795,629	USUARIOS DEL PARQUE TECNIA Y PARQUE DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA
GIC				G.G.051/2015	SERVICIO DE PERFORACION DIRECCIONAL PARA ALOJAR TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA ENCAMISADO DE 16" EN TERRENO TIPO AB BLVD. DE LOS RIOS PUERTO INDUSTRIAL	600,000	31/07/2015	05/08/2015			1	100.00%	100.00%	12353-61301	640,320	613	696,000	640,320	640,320	640,320	70000
OBRA POR ADMINISTRACION			100%	N/A	OBRA POR INSTALACIONES NUEVAS, TOMAS, DESCARGAS Y REPOSICIONES DE PAVIMENTO POR INSTALACIONES	1,443,710	01/01/2015	31/12/2015			1	100.00%	100.00%	12353-20000	1,443,710	613	1,443,710	1,443,710	1,443,710	1,443,710	PARA EL MISMO ORGANISMO
TOTAL:						21,513,450								7,832,909		8,580,201	7,832,908	7,832,217	7,832,218		

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Estatus	1.- Terminada y operando
	2.- Terminada sin operación
	3.- En proceso
	4.- Suspendida
	5.- Cancelada
	6.- Otro especificar

C. ARMANDO LOPEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION

ING. JORGE EDUARDO MORRIS DELGADO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA

C.P.A. JUAN CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
GERENTE FINANCIERO