

Programa	Inversión autorizada			contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato sin iva	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Pérdida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatat	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)				Porcentaje de avance														
GIC				COAL-IR-OP-002/2018	CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CLASE 7 DE 14" DE DIAMETRO, EN LA CALLE AVENIDA PEDRERA DE LA COLONIA MUNICIPIOS LIBRES A LA COLONIA LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS. (KM. 0+000 A KM. 0+700)	1,162,358.35	07/05/2018	20/06/2018			1	100%	100%	12353-61301	1,346,288.82	613	1,348,335.69	1,346,288.82	1,346,288.82	1,346,288.82	867
GIC				COAL-IR-OP-003/2018	CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CLASE 7 DE 14" DE DIAMETRO, EN LAS CALLES TAMPICO-POZA RICA, NACHITAL Y BENITO JUAREZ, DE LA COLONIA DIANA LAURA DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS (KM. 0+000 A KM. 0+450)	784,619.02	30/05/2018	24/06/2018			3	90%	87%	12353-61301	899,870.51	613	910,158.06	899,870.51	795,805.78	795,805.78	590
GIC				COAL-IR-OP-001/2018	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL CARCAMO FUNDO LEGAL " LA FLORIDA "	519,168.48	07/05/2018	20/06/2018	21/06/2018	02/07/2018	3	30%	30%	12353-61301	0.00	613	602,235.44	0.00	0.00	0.00	985
GIC				COAL-IR-OP-004/2018	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE Y LINEA DE PRESION CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CLASE 7 DE 14" DE DIAMETRO, EN LA CALLE AVENIDA PEDRERA DE LA COLONIA MUNICIPIOS LIBRES A LA COLONIA LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS (KM. 0+701 A KM 1+1068.2 Y KM. 0+000 A KM. 0+294.94)	1,177,844.52	06/06/2018	04/07/2018			3	85%	83%	12353-61301	1,355,718.18	613	1,366,299.64	1,355,718.18	1,142,502.05	1,142,502.05	775
GIC				COAL-IR-OP-005/2018	CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CLASE 7 DE 14" DE DIAMETRO, EN LAS CALLES TAMPICO-POZA RICA, NACHITAL Y BENITO JUAREZ DE LA COLONIA DIANA LAURA DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS (KM. 0+451 A KM 0+999.05)	939,323.05	04/07/2018	29/07/2018			3	80%	79%	12353-61301	547,113.38	613	1,089,614.74	547,113.38	864,394.24	864,394.24	775
TOTAL:						4,583,313									4,148,991		5,316,644	4,148,991	4,148,991	4,148,991	


N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Estatus	1.- Terminada y operando
	2.- Terminada sin operación
	3.- En proceso
	4.- Suspendida
	5.- Cancelada
	6.- Otro especificar


ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
AUTORIZÓ


CP. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN


ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
ELABORÓ Y PRESENTÓ

