



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ALTAMIRA TAMALIPAS
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO



Programa	Inversión autorizada			Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		plazo de ejecución (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Plazo	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COC	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
GIC	-	-	-	004/2024	TRABAJOS EMERGENTES EN LA CAPTACION DIMA QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 (VEINTICINCO) METROS DE TUBERIA DE POLIETILENO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) DE 42" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 ML DE TABLAESTACADO DE ACERO A UNA PROFUNDIDAD DE 3.00 METROS, ASI COMO LA OBRA CIVIL NECESARIA PARA LA DEMOLICION, CONEXION Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 4,288,793.10	SEMIV, S DE R.L. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	16-may-24	24-may-24	-	-	1	100%	100%	12363-62301	\$ 4,288,793.10	62301	\$ 4,975,000.00	\$ 4,975,000.00	\$ 4,975,000.00	\$ 4,975,000.00	160,422.00
GIC	-	-	-	001/2024	REPOSICIÓN DE 130.00 ML DE COLECTOR CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 14" DE DIAMETRO Y REPOSICIÓN DE 130.00 ML DE ATARJEA MADRINA CON TUBERIA DE PVC SANITARIO S-20 DE 8" DE DIAMETRO, INCLUYE: 20.00 DESCARGAS SANITARIAS CON TUBERIA DE PVC SANITARIO S-20 DE 6" DE DIAMETRO, EN LA CALLE 13 DE ENERO ENTRE JOSÉ MENDOZA Y C-17 DE LA COL. LA PEDRERA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS Y REPOSICIÓN DE 21.00 ML DE COLECTOR CON TUBERIA DE PVC SANITARIO S-20 DE 14" DE DIAMETRO EN CALLE C-15 ENTRE AVE. TAMAULIPAS Y CALLE ALGA DE LA COL. LA PEDRERA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	\$ 1,338,384.81	SUMINISTROS Y SERVICIOS GARLO, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	12-jun-04	01-jul-24	-	-	3	80%	0%	12353-61301	-	61301	1,552,526	-	-	-	10,478.00
TOTAL:						\$ 5,627,177.91										\$ 4,288,793.10		\$ 6,527,526.38	\$ 4,975,000.00	\$ 4,975,000.00	\$ 4,975,000.00		

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Estatus	1.- Terminada y operando
	2.- Terminada sin operación
	3.- En proceso
	4.- Suspendida
	5.- Cancelada
	6.- Otro especificar

M.I. OMAR HERNANDEZ LEINES

GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. TEODORO CANTU CANTU

SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE FINANCIERO

ING. ESTANISLAO GALVAN VEGA

SUBGERENTE TÉCNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCION