



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE ALTAMIRA TAMALIPAS
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE



Programa	Inversión autorizada			Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contralista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		plazo de ejecución (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatad	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
GIC	-	-	-	004/2024	TRABAJO EMERGENTES EN LA CAPTACION DIMA QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 (VEINTICINCO) METROS DE TUBERIA DE POLIETILENO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) DE 42" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 ML DE TABLA ESTACADO DE ACERO A UNA PROFUNDIDAD DE 3.00 METROS, ASI COMO LA OBRA CIVIL NECESARIA PARA LA DEMOLICION, CONEXION Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAUPLIPAS	\$ 4,286,793.10	SEMIV. S DE R.L. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	16-may-24	24-may-24	-	-	1	100%	100%	12363-62301	\$ 4,953,126.93	62301	\$ 4,975,000.00	\$ 4,953,126.93	\$ 4,927,507.30	\$ 4,927,507.30	160,422.00
GIC	-	-	-	001/2024	REPOSICION DE 130.00 ML DE COLECTOR CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 14" DE DIAMETRO Y REPOSICION DE 130.00 ML DE ATARIEA MADRINA CON TUBERIA DE PVC SANITARIO 5-20 DE 8" DE DIAMETRO, INCLUYE: 20.00 DESCARGAS SANITARIAS CON TUBERIA DE PVC SANITARIO 5-20 DE 6" DE DIAMETRO, EN LA CALLE 13 DE ENERO ENTRE JOSÉ MENDOZA Y C-17 DE LA COL. LA PEDRERA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAUPLIPAS Y REPOSICION DE 31.00 ML DE COLECTOR CON TUBERIA DE PVC SANITARIO 5-20 DE 14" DE DIAMETRO EN CALLE C-15 ENTRE AVE. TAMAUPLIPAS Y CALLE ALGA DE LA COL. LA PEDRERA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAUPLIPAS	\$ 1,338,384.81	SUMINISTROS Y SERVICIOS GARLO, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	12-jun-04	01-jul-24	-	-	1	100%	100%	12353-61301	\$ 1,452,421.76	61301	\$ 1,552,526.38	\$ 1,452,421.76	\$ 1,444,909.23	\$ 1,444,909.23	10,478.00
GIC	-	-	-	005/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PUESTA EN OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ESTACION CUARITEMOC, INCLUYE: INCREMENTO DE CAPACIDAD INSTALADA DE 20 LPS A 32 LPS EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAUPLIPAS	\$ 2,485,192.74	HIDROSOLUCIONES AMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	11-jun-24	07-ago-24	-	-	1	100%	100%	12363-62301	\$ 2,882,823.58	62301	\$ 2,882,823.58	\$ 2,882,823.58	\$ 2,867,912.42	\$ 2,867,912.42	5,756.00
GIC	-	-	-	006/2024	REPOSICION DE 240.00 METROS DE COLECTOR DE PVC SANITARIO 5-20 DE 10" DE DIAMETRO, INCLUYE 52 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE REYNOSA Y TAMAUPLIPAS EN LA COLONIA MUNICIPIOS LIBRES Y BACHEO DE 764.50 M2 DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA DE 10 CM DE ESPESOR, 10 ML DE ATARIEA DE PVC SANITARIO 5-20 DE 8" DE Ø EN LA CALLE GALAXIA ENTRE AVENIDA PEDRERA Y CONSTELACION UNIDAD SATELITE DE ALTAMIRA, TAMAUPLIPAS.	\$ 2,511,304.35	DABRA CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	06-ago-24	27-ago-24	-	-	1	100%	100%	12353-61301	\$ 2,878,710.63	61301	\$ 2,913,113.05	\$ 2,878,710.63	\$ 2,863,820.74	\$ 2,863,820.74	208.00
GIC	-	-	-	009/2024	"REHABILITACION DEL CANAL DE LLAMADA DEL DISTRITO DE RIBGO 092 PUJAL COY 1, MUNICIPIO DE ENOYO"	\$ 5,000,000.21	ANYWHERE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	18-jun-24	28-jun-24	-	-	1	100%	100%	12363-61301	\$ 5,000,000.21	61301	\$ 5,000,000.21	\$ 5,000,000.21	\$ 4,974,138.13	\$ 4,974,138.13	269,790.00
GIC	-	-	-	010/2024	"DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN CANAL PRINCIPAL E INTERIOR DE LA LAGUNA DE CHAMPAYAN EN LA CIUDAD DE ALTAMIRA, TAMAUPLIPAS"	\$ 5,141,000.00	CONSTRUCCION ES Y ARRENDAMIENTOS ROXIR, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	26-ago-24	30-sep-24	-	-	1	100%	100%	12363-61301	\$ 5,919,131.34	61301	\$ 5,963,560.00	\$ 5,919,131.34	\$ 5,888,515.34	\$ 5,888,515.34	269,790.00
TOTAL:						\$ 20,764,675.21										\$ 23,086,214.65		\$ 23,287,023.22	\$ 23,086,214.65	\$ 22,966,803.16	\$ 22,966,803.16	716,444.00	

N= AMPLIACION, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

- | | |
|---------|-----------------------------|
| Estatus | 1.- Terminada y operando |
| | 2.- Terminada sin operacion |
| | 3.- En proceso |
| | 4.- Suspendida |
| | 5.- Cancelada |
| | 6.- Otro especificar |

M.I. OMAR HERNANDEZ LEINES

GERENTE GENERAL
 TITULO DE LA ENTIDAD

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ

SUBGERENTE FINANCIERO
 RESPONSABLE FINANCIERO

ING. ESTANISLAO GALVAN VEGA

SUBGERENTE TECNICO
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION

