

INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
Programa	Inversión autorizada			contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
GIC				COALT-IR-OP-001/2017	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALTAMIRA ENTRE CALLE LERMA Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR DE LA COL. PETROLERA Y CALLE AVE. ALTAMIRA ENTRE CALLE SIMÓN BOLÍVAR Y CALLE BENITO JUÁREZ DE LA COL. PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.	959,228	19/09/2017	02/11/2017			1	100%	100%	12353-61301	990,966	613	1,112,704	990,966	681,340	681,340	130 HABITANTES
GIC				COALT-IR-OP-002/2017	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE CALLE J. DE VILLATORO Y CALLE CONSTITUCIÓN (CARRIL PONIENTE) COL. LA GANADERA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.	770,507	19/09/2017	02/11/2017			1	100%	100%	12353-61301	892,252	613	893,788	892,252	630,463	630,463	228 HABITANTES
GIC				COALT-IR-OP-003/2017	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE NAYARIT Y TAMPICO DE LA COL. PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.	1,362,110	19/09/2017	17/11/2017	10/12/2017	24/12/2017	1	100%	100%	12353-61301	1,580,048	613	1,580,048	1,580,048	1,288,743	1,288,743	170 HABITANTES
GIC				COALT-IR-OP-004/2017	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS DE LA COL. CENTRO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.	914,668	19/09/2017	02/11/2017			1	100%	100%	12353-61301	1,060,955	613	1,061,015	1,060,955	619,784	619,784	160 HABITANTES
GIC				COALT-IR-OP-005/2017	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN LA CALLE PUERTO RICO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE OCTAVA DE LA COLONIA PLOMEROS AMPL. MIRAMAR EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.	1,133,483	19/09/2017	17/11/2017			1	100%	100%	12353-61301	1,314,841	613	1,314,841	1,314,841	999,568	999,568	245 HABITANTES
GIC				COALT-IR-OP-006/2017	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN LA CALLE OCTAVA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE PUERTO RICO DE LA COLONIA PLOMEROS AMPL. MIRAMAR EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.	975,891	19/09/2017	17/11/2017			1	100%	100%	12353-61301	893,415	613	1,132,033	893,415	827,060	827,060	220 HABITANTES
GIC				COALT-IR-OP-007/2017	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN LA CALLE EMILIO MARTINEZ MANAUTOU ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE RODOLFO FIERRO, CALLE RODOLFO FIERRO ENTRE EMILIO MARTINEZ MANAUTOU Y CALLE HIPOLITO CEPEDA Y FELIPE ANGELES ENTRE EMILIO MARTINEZ MANAUTOU E HIPOLITO CEPEDA DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.	654,116	19/09/2017	02/11/2017			1	100%	100%	12353-61301	757,631	613	758,775	757,631	0	0	250 HABITANTES
GIC				COALT-IR-OP-008/2017	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE CARRANZA DE LA COLONIA TAMAULIPAS EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.	1,142,505	19/09/2017	17/11/2017	11/12/2017	25/12/2017	1	100%	100%	12353-61301	973,748	613	1,325,306	973,748	397,592	397,592	170 HABITANTES
GIC				COALT-IR-OP-009/2017	OBRA COMPLEMENTARIA RED DE DRENAJE DEL CARCAMO " NUEVO MADERO" EN LA COL. NUEVO MADERO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS	1,039,730	02/10/2017	31/10/2017			1	100%	100%	12353-61301	1,205,258	613	1,206,087	1,205,258	1,205,258	1,205,258	12000 HABITANTES

INFORMACIÓN DE LA OBRA											FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
OBRA POR ADMINISTRACION				N/A	OBRAS POR INSTALACIONES NUEVAS, TOMAS, DESCARGAS, Y REPOSICIONES DE PAVIMENTO POR INSTALACIONES	1,173,450	01/01/2017	31/12/2017			1	100%	100%	12353-22000	1,173,450		1,173,450	1,173,450	1,173,450	1,173,450	PARA EL MISMO ORGANISMO
<b>TOTAL:</b>						<b>10,125,689</b>									<b>10,842,562</b>		<b>11,558,047</b>	<b>10,842,563</b>	<b>7,823,257</b>	<b>7,823,257</b>	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Estatus	1.- Terminada y operando
	2.- Terminada sin operación
	3.- En proceso
	4.- Suspendida
	5.- Cancelada
	6.- Otro especificar

\_\_\_\_\_  
**C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO  
AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
**ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO**  
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA  
ELABORÓ Y PRESENTÓ

\_\_\_\_\_  
**CP. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ**  
SUBGERENTE FINANCIERO  
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN