



**COMAPA**  
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE ALTAMIRA

Programa	Inversión autorizada			contrato
	Federal	Estatad	Municipal / otro	
GIC				COAL-IR-OP-002/2018
GIC				COAL-IR-OP-003/2018
GIC				COAL-IR-OP-001/2018
GIC				COAL-IR-OP-004/2018
GIC				COAL-IR-OP-005/2018

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

Estatus

- 1.- Terminada y operando
- 2.- Terminada sin operación
- 3.- En proceso

Estatus

- 4.- Suspendida
- 5.- Cancelada
- 6.- Otro especificar

---

**ALMA I  
PRESIDENTI**

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

**INFORME DE AVANCE I**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

**17**

INFORMACIÓN DE LA OBRA				
Objeto del contrato	Importe del Contrato sin iva	Plazo de ejecución		plazo de ejecución su ca
		Inicio	Termino	Inicio
CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CLASE 7 DE 14" DE DIAMETRO, EN LA CALLE AVENIDA PEDRERA DE LA COLONIA MUNICIPIOS LIBRES A LA COLONIA LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS. ( KM. 0+000 A KM. 0+700)	1,162,358.35	07/05/2018	20/06/2018	
CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CLASE 7 DE 14" DE DIAMETRO, EN LA CALLES TAMPICO-POZA RICA, NACHITAL Y BENITO JUAREZ, DE LA COLONIA DIANA LAURA DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS (KM. 0+000 A KM. 0+450)	784,619.02	30/05/2018	24/06/2018	
REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL CARCAMO FONDO LEGAL " LA FLORIDA "	519,168.48	07/05/2018	20/06/2018	21/06/2018
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE Y LINEA DE PRESION CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CLASE 7 DE 14" DE DIAMETRO, EN LA CALLE AVENIDA PEDRERA DE LA COLONIA MUNICIPIOS LIBRES A LA COLONIA LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS (KM. 0+701 A KM 1+1068.2 Y KM. 0+000 A KM. 0+294.94 )	1,177,844.52	06/06/2018	04/07/2018	
CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CLASE 7 DE 14" DE DIAMETRO, EN LAS CALLES TAMPICO-POZA RICA, NACHITAL Y BENITO JUAREZ DE LA COLONIA DIANA LAURA DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS (KM. 0+451 A KM 0+999.05)	939,323.05	04/07/2018	29/07/2018	
<b>TOTAL:</b>	<b>4,583,313</b>			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que

---

**LAURA AMPARAN CRUZ  
E MUNICIPAL Y DEL CONSEJO  
AUTORIZÓ**

-

**RILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**  
**DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DE SEPTIEMBRE 2018**

7

				FINANCIERO			
Termino	Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido
		Físico	Financiero				
	1	100%	100%	12353-61301	1,346,288.82	613	1,348,335.69
	3	90%	87%	12353-61301	899,870.51	613	910,158.06
02/07/2018	3	30%	30%	12353-61301	0.00	613	602,235.44
	3	85%	83%	12353-61301	1,355,718.18	613	1,366,299.64
	3	80%	79%	12353-61301	547,113.38	613	1,089,614.74
					<b>4,148,991</b>		<b>5,316,644</b>

de los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

---

**GE**

---

**CP. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ  
SUBGERENTE FINANCIERO  
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN**

PRESUPUESTO DE EGRESOS			NUM. BENEF.
Devengado	Ejercido	Pagado	
1,346,288.82	1,346,288.82	1,346,288.82	867
899,870.51	795,805.78	795,805.78	590
0.00	0.00	0.00	985
1,355,718.18	1,142,502.05	1,142,502.05	775
547,113.38	864,394.24	864,394.24	775
<b>4,148,991</b>	<b>4,148,991</b>	<b>4,148,991</b>	

---

**ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO**  
**DIRENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA**  
**ELABORÓ Y PRESENTÓ**