

Programa	Inversión autorizada			contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato sin IVA	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° su caso) (en		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
GIC			100%	COAL-IR-OP-002/2018	CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CLASE 7 DE 14" DE DIAMETRO, EN LA CALLE AVENIDA PEDRERA DE LA COLONIA MUNICIPIOS LIBRES A LA COLONIA LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS. (KM. 0+000 A KM. 0+700)	1,162,358.35	07/05/2018	20/06/2018			1	100%	100%	12353-61301	1,346,288.82	613	1,348,335.69	1,346,288.82	1,346,288.82	1,346,288.82	867
GIC			100%	COAL-IR-OP-003/2018	CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CLASE 7 DE 14" DE DIAMETRO, EN LAS CALLES TAMPICO-POZA RICA, NACHITAL Y BENITO JUAREZ, DE LA COLONIA DIANA LAURA DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS (KM. 0+000 A KM. 0+450)	784,619.02	30/05/2018	24/06/2018			1	100%	100%	12353-61301	899,870.51	613	910,158.06	899,870.51	899,870.51	899,870.51	590
GIC			100%	COAL-IR-OP-001/2018	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL CARGAMO FUNDO LEGAL " LA FLORIDA "	519,168.48	07/05/2018	20/06/2018	21/06/2018	02/07/2018	1	100%	87%	12353-61301	545,874.38	613	602,235.44	545,874.38	525,117.27	525,117.27	985
GIC			100%	COAL-IR-OP-004/2018	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE Y LINEA DE PRESION CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CLASE 7 DE 14" DE DIAMETRO, EN LA CALLE AVENIDA PEDRERA DE LA COLONIA MUNICIPIOS LIBRES A LA COLONIA LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS (KM. 0+701 A KM 1+1068.2 Y KM. 0+000 A KM. 0+294.94)	1,177,844.52	06/06/2018	04/07/2018			1	100%	100%	12353-61301	1,355,718.18	613	1,366,299.64	1,355,718.18	1,355,718.18	1,355,718.18	775
GIC			100%	COAL-IR-OP-005/2018	CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CLASE 7 DE 14" DE DIAMETRO, EN LAS CALLES TAMPICO-POZA RICA, NACHITAL Y BENITO JUAREZ, DE LA COLONIA DIANA LAURA DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS (KM. 0+451 A KM 0+999.05)	939,323.05	04/07/2018	29/07/2018			1	100%	100%	12353-61301	1,088,376.66	613	1,089,614.74	1,088,376.66	1,088,376.66	1,088,376.66	775
GIC OBRA POR ADMINISTRACION			100%	N/A	OBRA POR INSTALACIONES NUEVAS, TOMAS, DESCARGAS Y REPOSICIONES DE PAVIMENTO POR INSTALACIONES	2,030,678.58	01/01/2018	31/12/2018			1	100%	100%	12353-23000	2,030,678.58	613	2,030,678.58	2,030,678.58	2,030,678.58	2,030,678.58	
TOTAL:						6,613,992									7,266,807		7,347,322	7,266,807	7,246,050	7,246,050	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Estatus	1.- Terminada y operando
	2.- Terminada sin operación
	3.- En proceso
	4.- Suspendida
	5.- Cancelada
	6.- Otro especificar

ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
AUTORIZÓ

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
ELABORÓ Y PRESENTÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN