

Programa	Inversión autorizada			contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.		
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
GIC				GG/016/2016	CRUCE DIRECCIONAL DE 33 ML CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 18 PULGADAS PARA ALOJAR TUBERIA DE 14 PULGADAS DE LA LINEA DE PRECION DEL CARCAMO MANO CON MANO UBICADO EN AV. MONTERREY ENTRE MADERO Y DER. DE VIA DE FERROMEX COL JAZMIN .	181,500	15/03/2016	25/03/2016			5	0%	0%	12353-61301	0	613	210,540	0	0	0	0	OBRA ESPECIAL	
				GG/016/2016	CRUCE DIRECCIONAL DE 33 ML CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 18 PULGADAS PARA ALOJAR TUBERIA DE 14 PULGADAS DE LA LINEA DE PRECION DEL CARCAMO MANO CON MANO UBICADO EN AV. MONTERREY ENTRE MADERO Y DER. DE VIA DE FERROMEX COL JAZMIN . CANCELACION DE CONTRATO.	-181,500					5					613	-210,540						
FOMYCRO		100%		SOP-IF-AP-236-14-P	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 5 LTS. / SEG. EN PARQUE INDUSTRIAL TECNIA	2,555,207	19/05/2014	16/08/2014			2	100%	100%	12363-62301	197,469	623	197,469	197,469	197,469	197,469	197,469	197,469	USUARIOS DEL PARQUE TECNIA Y PARQUE DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA
GIC				CONTRATO GG 0377/2016	AMPLIACION DE LAS OFICINAS GENERALES EN EL EDIFICIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARA LA INSTALACION DE UN CAJERO AUTOMATICO.	265,877	04/08/2016	01/09/2016			1	100.00%	100.00%	12362-62201	241,819	622	265,877	241,819	241,819	241,819	241,819	241,819	
OBRA POR ADMINISTRACION			100%	N/A	OBRA POR INSTALACIONES NUEVAS, TOMAS, DESCARGAS Y REPOSICIONES DE PAVIMENTO POR INSTALACIONES	2,081,271	01/01/2016	31/12/2016			1	100.00%	100.00%	12353-21000	2,081,271	613	2,081,271	2,081,271	2,081,271	2,081,271	2,081,271	2,081,271	
<b>TOTAL:</b>						<b>4,902,355</b>									<b>2,520,559</b>		<b>2,544,617</b>	<b>2,520,559</b>	<b>2,520,559</b>	<b>2,520,559</b>	<b>2,520,559</b>		

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Estatus	1.- Terminada y operando
	2.- Terminada sin operación
	3.- En proceso
	4.- Suspendida
	5.- Cancelada
	6.- Otro especificar

**C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO**  
**AUTORIZÓ**

**ING. JAIME RAFAEL RAMIREZ GUTIERREZ**  
**GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA**  
**ELOBORÓ Y PRESENTÓ**

**CP. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ**  
**SUBGERENTE FINANCIERO**  
**RESPONSABLE DE ELABORACIÓN**