

Programa	Inversión autorizada			contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° su caso) (en		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
GIC				COALT-IR-OP-001/2017	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALTAMIRA ENTRE CALLE LERMA Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR DE LA COL. PETROLERA Y CALLE AVE. ALTAMIRA ENTRE CALLE SIMÓN BOLÍVAR Y CALLE BENITO JUÁREZ DE LA COL. PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.	959,228	19/09/2017	02/11/2017			1	100%	100%	12353-61301	990,966	613	1,112,704	990,966	681,340	681,340	130 HABITANTES
GIC				COALT-IR-OP-002/2017	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE CALLE J. DE VILLATORO Y CALLE CONSTITUCIÓN (CARRIL PONIENTE) COL. LA GANADERA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.	770,507	19/09/2017	02/11/2017			1	100%	100%	12353-61301	892,252	613	893,788	892,252	630,463	630,463	228 HABITANTES
GIC				COALT-IR-OP-003/2017	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE NAVARIT Y TAMPICO DE LA COL. PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.	1,362,110	19/09/2017	17/11/2017	10/12/2017	24/12/2017	1	100%	100%	12353-61301	1,580,048	613	1,580,048	1,580,048	1,288,743	1,288,743	170 HABITANTES
GIC				COALT-IR-OP-004/2017	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS DE LA COL. CENTRO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.	914,668	19/09/2017	02/11/2017			1	100%	100%	12353-61301	1,060,955	613	1,061,015	1,060,955	619,784	619,784	160 HABITANTES
GIC				COALT-IR-OP-005/2017	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN LA CALLE PUERTO RICO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE OCTAVA DE LA COLONIA PLOMEROS AMPL. MIRAMAR EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.	1,133,483	19/09/2017	17/11/2017			1	100%	100%	12353-61301	1,314,841	613	1,314,841	1,314,841	999,568	999,568	245 HABITANTES
GIC				COALT-IR-OP-006/2017	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN LA CALLE OCTAVA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE PUERTO RICO DE LA COLONIA PLOMEROS AMPL. MIRAMAR EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.	975,891	19/09/2017	17/11/2017			1	100%	100%	12353-61301	893,415	613	1,132,033	893,415	827,060	827,060	220 HABITANTES
GIC				COALT-IR-OP-007/2017	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN LA CALLE EMILIO MARTINEZ MANAUTOU ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE RODOLFO FIERRO, CALLE RODOLFO FIERRO ENTRE EMILIO MARTINEZ MANAUTOU Y CALLE HIPOLITO CEPEDA Y FELIPE ANGELES ENTRE EMILIO MARTINEZ MANAUTOU E HIPOLITO CEPEDA DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.	654,116	19/09/2017	02/11/2017			1	100%	100%	12353-61301	757,631	613	758,775	757,631	0	0	250 HABITANTES
GIC				COALT-IR-OP-008/2017	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE CARRANZA DE LA COLONIA TAMAULIPAS EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.	1,142,505	19/09/2017	17/11/2017	11/12/2017	25/12/2017	1	100%	100%	12353-61301	973,748	613	1,325,306	973,748	397,592	397,592	170 HABITANTES
GIC				COALT-IR-OP-009/2017	OBRA COMPLEMENTARIA RED DE DRENAJE DEL CARCAMO " NUEVO MADERO" EN LA COL. NUEVO MADERO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS	1,039,730	02/10/2017	31/10/2017			1	100%	100%	12353-61301	1,205,258	613	1,206,087	1,205,258	1,205,258	1,205,258	12000 HABITANTES
OBRA POR ADMINISTRACION				N/A	OBRAS POR INSTALACIONES NUEVAS, TOMAS, DESCARGAS, Y REPOSICIONES DE PAVIMENTO POR INSTALACIONES	1,173,450	01/01/2017	31/12/2017			1	100%	100%	12353-22000	1,173,450		1,173,450	1,173,450	1,173,450	1,173,450	PARA EL MISMO ORGANISMO
TOTAL:						10,125,689									10,842,562		11,558,047	10,842,563	7,823,257	7,823,257	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Estatus	1.- Terminada y operando
	2.- Terminada sin operación
	3.- En proceso
	4.- Suspendida

