



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



Programa	Inversión autorizada			contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
GIC				G.G.025/2015	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CONSULTORIO MEDICO, DE 6 MTS. X 8 MTS. , DE MADERA DE PINO DE 1ERA. Y FORRO INTERIOR DE TABLARROCA EN PLANTA POTABILIZADORA HIDALGO	86,096	09/02/2015	06/03/2015			3	80%	75%	12362-62201	74,481	622	99,871	74,481	32,104	32,104	520
APAIZU 2014	72%	28%		SOP-IF-APAIZU-248-14-P	POTABILIZADORA DUPORT, CONSISTENTE EN TANQUE, EQUIPAMIENTO, SUBESTACION ELECTRICA Y PLANTA DE EMERGENCIA, FILTROS, TANQUE 4TA. ESTAPA	16,767,720	03/06/2014	30/09/2014	08/11/2014	31/12/2014	3	75.00%	82.00%	12363-62301	1,398,312	623	4,782,995	0	0	0	50000
TOTAL:						16,853,816									1,472,793		4,882,866	74,481	32,104	32,104	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Estatus	1.- Terminada y operando
	2.- Terminada sin operación
	3.- En proceso
	4.- Suspendida
	5.- Cancelada
	6.- Otro especificar

C. ARMANDO LOPEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION

ING. JORGE EDUARDO MORRIS DELGADO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA

C.P.A. JUAN CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
GERENTE FINANCIERO