



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



Programa	Inversión autorizada			contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
GIC				G.G.025/2015	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CONSULTORIO MEDICO, DE 6 MTS. X 8 MTS. , DE MADERA DE PINO DE 1ERA. Y FORRO INTERIOR DE TABLARROCA EN PLANTA POTABILIZADORA HIDALGO	86,096	09/02/2015	14/03/2015			3	80%	75%	12362-62201	84,573	622	170,302	84,573	84,573	84,573	520
APAzu 2014	72%	28%		SOP-IF-APAzu-248-14-P	POTABILIZADORA DUPORT, CONSISTENTE EN TANQUE, EQUIPAMIENTO, SUBESTACION ELECTRICA Y PLANTA DE EMERGENCIA, FILTROS, TANQUE 4TA. ESTAPA	16,767,720	03/06/2014	30/09/2014	08/11/2014	31/12/2014	3	100.00%	100.00%	12363-62301	4,782,949	623	4,782,995	4,782,949	4,782,949	4,782,949	50000
APAzu 2014	40%	60%		SOP-IF-AP-236-14-P	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 5 LTS./SEG. EN PARQUE INDUSTRIAL TECNIA	2,555,207	19/05/2014	16/08/2014		31/10/2014	3	71.93%	75.23%	12363-62301	601,834	623	1,487,193	601,834	601,834	601,834	USUARIOS DEL PARQUE TECNIA Y PARQUE DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA
GIC				G.G.051/2015	SERVICIO DE PERFORACION DIRECCIONAL PARA ALOJAR TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA ENCAMISADO DE 16" EN TERRENO TIPO AB BLVD. DE LOS RIOS PUERTO INDUSTRIAL	600,000	31/07/2015	05/08/2015			1	100.00%	100.00%	12353-61301	640,320	613	696,000	640,320	640,320	640,320	70000
TOTAL:						20,009,023									6,109,676		7,136,491	6,109,676	6,109,675	6,109,676	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Estatus	1.- Terminada y operando
	2.- Terminada sin operación
	3.- En proceso
	4.- Suspendida
	5.- Cancelada
	6.- Otro especificar

C. ARMANDO LOPEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION

ING. JORGE EDUARDO MORRIS DELGADO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA

C.P.A. JUAN CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
GERENTE FINANCIERO