COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					
Programa	Inversión autorizada			contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero								
GIC				GG/016/2016	CRUCE DIRECCIONAL DE 33 ML CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 18 PULGADAS PARA ALOJAR TUBERIA DE 14 PULGADAS DE LA LINEA DE PRECION DEL CARCAMO MANO CON MANO UBICADO EN AV. MONTERREY ENTRE MADERO Y DER. DE VIA DE FERROMEX COL JAZMIN .	181,500	15/03/2016	25/03/2016			3	0%	0%	12353-61301	0	613	210,540	0	0	0	OBRA ESPECIAL
					TOTAL:	**181,500**									**0**		**210,540**	**0**	**0**	**0**	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Estatus	1.- Terminada y operando 2.- Terminada sin operación 3.- En proceso 4.- Suspendida 5.- Cancelada 6.- Otro especificar

C. ARMANDO LOPEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION

ING. JORGE EDUARDO MORRIS DELGADO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA

C.P.A. JUAN CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
GERENTE FINANCIERO